

地域情報通信基盤整備交付金事業 事後評価表

事業名		地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
市町村名		山中湖村		事業主体	株式会社ケーブルテレビ富士				
事業の概要		事業年度	H21年度（当初）		事業完了日	平成23年3月31日			
		総事業費	246,280千円		交付金額	61,570千円			
		整備対象地域	山中湖村山中地内、平野地内の一部						
		事業の内容							
		山梨県南都留郡山中湖村の村内一部において、HFC方式のケーブルテレビ施設及び基盤を整備し、地上デジタル放送サービスを提供することで、地域間の情報格差の是正と地域住民の生活の向上及び地域経済の活性化を図る。また、住民のニーズに即したコミュニティチャンネルや行政チャンネルを提供することにより、地域の一体化を促進する。							
BB	サービス開始日								
	サービス形態								
	契約先								
		整備計画時の目標		実績					
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	
	整備地域の世帯数								
	加入世帯数								
加入率(%)									
CATV	サービス開始日	平成23年4月1日							
	サービス形態	民設民営							
	契約先	株式会社ケーブルテレビ富士							
		整備計画時の目標		実績					
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末	
	整備地域の世帯数	2,112	2,112	2,169	2,261	2,298	2,304	2,321	
	加入世帯数	2,001	2,112	2,095	2,126	2,139	2,151	2,153	
加入率(%)	94.7%	100.0%	96.6%	94.0%	93.1%	93.4%	92.8%		
成果	<ul style="list-style-type: none"> ・地上デジタル放送移行に伴う難視聴地域の解消 ・自主放送番組、データ放送により地域の連帯感を高めた。 								
効果	<ul style="list-style-type: none"> ・首都圏と同じ地上デジタル放送を視聴できることで、情報収集の範囲が拡大した。 ・別荘地としての魅力向上に貢献し、別荘地としての価値を高めた。 ・ケーブル網を活用した「緊急地震速報」システムを提供し防災に役立てた。 								
評価及び課題	<ul style="list-style-type: none"> ・加入世帯の目標について、整備地域の世帯数増加に伴い加入率は伸びていないものの加入世帯数は順調に推移している。 ・今後はさらなるデータ放送サービスの充実に取り組み、加えてインターネットサービス、多チャンネルサービス等を提供することで、さらにCATVの魅力を上出し、情報インフラとして住民の生活向上に貢献したい。 ・また、こうした取組みの周知により加入促進に努め、加入者の確保を図っていきたい。 								